

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
за 2 квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"  
А.Б. Сурдин  
(подпись)  
« 01 » августа 20 16 года  
М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результа- там отчетного периода*	Отклонение***				Причины откло- нений
			всего		I кв		2 кв		3 кв		4 кв							млн рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчет- ный квартал	уточнения стоимости по результа- там утверж- денной ПСД	уточнения стоимости по результа- там закупоч- ных процедур						
	ВСЕГО,	7,099	4,591	1,079	0,200	0,173	0,850	0,906	0,850	0,0	2,691	0,0	1,079	0,906	0,0	0,0	3,512	-3,512				
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1.	Электрические сети																					
1	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	3,623	1,204	0,752	0,0	0,0	0,400	0,752	0,400	0,0	0,404	0,0	0,752	0,752	0,0	0,0	0,452	-0,452				
2	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна	0,989	0,989	0,00	0,100	0,0	0,291	0,0	0,291	0,0	0,307	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,989	-0,989		В утвержденной на 2015- 2019 гг. ИП реализация данного проекта была запланирована на 2016 год. При корректировке ИП на 2016 год реализация данного проекта перенесена на 2017 год		
1.2.	Оснащение спецтехникой																					
1	Приобретение техники для расчистки линий электропередач	1,820	1,820	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,820	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,820	-1,820		Начало реализации проекта в 4-м квартале 2016 г.		
2.	Новое строительство																					
2.1.	Подстанции																					
1	Строительство ТП-160 кВА п. Явас ул. Октябрьская	0,578	0,578	0,099	0,100	0,099	0,159	0,000	0,159	0,0	0,160	0,0	0,099	0,0	0,0	0,0	0,479	-0,479				
2	Строительство ТП-250 кВА п. Явас ул. Строительная	0,089	0,00	0,228	0,0	0,074	0,0	0,154	0,0	0,0	0,0	0,0	0,228	0,154	0,0	0,0	-0,228	0,228		В утвержденной ИП строительство данного объекта планировалось завершить в 2015 году. При корректировке ИП на 2015 год завершение строительства объекта было перенесено на 2016 год, что учтено при корректировке ИП на 2016 год		

\* В ценах отчетного года

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году  
за 2 квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть"(представляется ежеквартально)Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"

А.Б. Сурдин

(подпись)

« 01 » августа 20 16 года  
М. П.

№№	Наименование объекта*	Планировый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (шкрито латами выполненными работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															Иные объекты
																						Генерирующие объекты					Подстанции					Линии электропередачи					
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт	Мощность, МВт	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабелей	протяженность, км			
	ВСЕГО:	4,591					1,079	0,099	0,363	0,525	0,092						1,079	0,099	0,363	0,525	0,092																
1	Техническое перевооружение и реконструкция																																				
1.1.	Электрические сети																																				
1	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	1,204					0,752	-	0,281	0,471	-						0,752	-	0,281	0,471	-																
2	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна	0,989																																			
1.2.	Оснащение спецтехникой																																				
1	Приобретение техники для расчистки линий электропередач	1,820																																			
2.	Новое строительство																																				
2.1.	Подстанции																																				
	Строительство ТП-160 кВА п. Явас ул. Октябрьская	0,578					0,099	0,099	-	-	-						0,099	0,099	-	-	-																
	Строительство ТП-250 кВА п. Явас ул. Строительная						0,228	-	0,082	0,054	0,092						0,228	-	0,082	0,054	0,092																
	Справочно:																																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																				

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
за 2 квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть"(представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"  
А.Б. Сурдин  
(подпись)  
« 01 » августа 20 16 года  
М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	4,591	1,079	0,200	0,173	0,850	0,906	0,850		2,691		
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0		0		
1.1.1	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2	в т. ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1	в т. ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2	в т. ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4	Прочая прибыль											
1.2	Амортизация	3,891	0,929	0,170	0,158	0,720	0,771	0,720		2,281		
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	3,891	0,929	0,170	0,158	0,720	0,771	0,720		2,281		
1.2.2	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0		0		
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3	Возврат НДС	0,700	0,150	0,030	0,015	0,130	0,135	0,130		0,410		
1.4	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0		0		
1.4.1	в т. ч. средства допэмиссии											
1.5	Остаток собственных средств на начало года											
2	Привлеченные средства, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0		0		
2.1	Кредиты											
2.2	Облигационные займы											
2.3	Займы организаций											
2.4	Бюджетное финансирование											
2.5	Средства внешних инвесторов											
2.6	Использование лизинга											
2.7	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	4,591	1,079	0,200	0,173	0,850	0,906	0,850		2,691		
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

\*\* Накопленным итогом за год

**Отчет о вводах/ выводах объектов**  
**за 2 квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)**

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"

А.Б. Сурдин

« 01 » августа 2016 года

М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна	-	-	-	1,0 км	1,0 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Приобретение техники для расчистки линий электропередач	-	-	-	1 шт.	1 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Строительство ТП-160 кВА п. Явас, ул. Октябрьская	-	-	-	0,160 МВА	0,160 МВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Строительство ТП-250 кВА п. Явас, ул. Строительная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой



Утверждаю  
 Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"  
 А.Б. Сурдин  
 (подпись)  
 « 01 » августа 20 16 года  
 М. П.

[illegible]