

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 2015 год по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежегодно)

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
12 февраля 2016 года
М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений	
			план**	факт***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО,	7,916	4,591	4,253	4,253	2,626	-0,387	-0,338	7,36			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция											
1.1.	Электрические сети											
1	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	4,148	0,876	0,525	0,525	-	-0,351	-0,351	40,07		Недостаточность денежных средств для финансирования	
2	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 8 п. Зубова Поляна, ул. Белинского	0,785	0,785	0,789	0,789	0,6811	-	0,004				
1.2.	Оснащение спецтехникой											
1	Приобретение бурильно-крановой машины	1,400	1,400	1,400	1,400	1,186	-					
2	Приобретение автомашины Renault Duster	0,850	0,850	0,896	0,896	0,759	-	0,046		0,046		
2.	Новое строительство											
2.1.	Подстанции											
1	Строительство ТП-250 кВА п. Явас ул. Строительная	0,733	0,680	0,644	0,644	-	-0,036	-0,036	5,29		Окончание выполнения работ в 2016 г. согласно корректировке ИП	

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ,
за 2015 год по ООО "Электротеплосеть" млн. рублей
(представляется ежегодно)**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"



А.Б. Сурдин
(подпись)

« 12 » февраля 20 16 года
М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	4,591	4,253	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:			
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе			
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	3,891	3,678	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,891	3,678	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	0,700	0,575	
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т. ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:			
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	4,591	4,253	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/выводах объектов
за 2015 год по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежегодно)**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
"12" февраля 2016 года



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план*	факт	план*	факт
		МВт, Гкал/час, км, МВа			
1	2	3	4	5	6
1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 8 п. Зубова Поляна, ул. Белинского	0,8 км	0,8 км	-	-
2.	Приобретение бурильно-крановой машины	1 шт.	1 шт.	-	-
3.	Приобретение автомашины Renault Duster	1 шт.	1 шт.	-	-
4.	Строительство ТП-250 кВА п. Явас, ул. Строительная	-	-	-	-

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 4 квартал 2015 г. по ООО "Электротеплосеть"(представляется ежеквартально)

Утверждаю

Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"

А.Б. Сурдин

(подпись)

« 12 » февраля 20 16 года

М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***		Причины отклонений		
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%		в том числе за счет	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО,	7,916	4,591	4,253	0,0	0,0	0,779	0,779	1,400	1,400	2,412	2,074	4,253	2,074	2,626	1,440	-0,387	-0,338	7,36			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1.	Электрические сети																					
1	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	4,148	0,876	0,525	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,876	0,525	0,525	0,525	0,0	0,0	-0,351	-0,351	40,07			Недостаточно средств для финансирования
2	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 8 п. Зубова Поляна, ул. Белинского	0,785	0,785	0,789	0,0	0,0	0,779	0,779	0,0	0,0	0,006	0,010	0,789	0,010	0,681	0,681	0,0	0,004				
1.2.	Оснащение спецтехникой																					
1	Приобретение бурильно-крановой машины	1,400	1,400	1,400	0,0	0,0	0,0	0,0	1,400	1,400	0,0	0,0	1,400	0,0	1,186	0,0	0,0	0,0				
2.	Приобретение автомашин Renault Duster	0,850	0,850	0,8955	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,850	0,896	0,896	0,896	0,759	0,759	0,0	0,046			0,046	
2.	Новое строительство																					
2.1.	Подстанции																					
1	Строительство ТП-250 кВА п. Явас ул. Строительная	0,733	0,680	0,644	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,680	0,644	0,644	0,644	0,0	0,0	-0,036	-0,036	5,29			Окончание выполнения работ в 2016 г. согласно корректировке ИП

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за 4 квартал 2015 г. по ООО "Электротеплосеть"(представляется ежеквартально)**



Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
(подпись)
« 12 » февраля 20 16 года
М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	4,591	4,253	0	0	0,779	0,779	1,400	1,400	2,412	2,074	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	3,891	3,678	0	0	0,6602	0,6602	1,1864	1,1864	2,0440	1,8314	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,891	3,678	0	0	0,6602	0,6602	1,1864	1,1864	2,0440	1,8314	
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	0,700	0,575	0	0	0,1188	0,1188	0,2136	0,2136	0,3680	0,2429	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	4,591	4,253	0	0	0,779	0,779	1,400	1,400	2,412	2,074	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДГПМ											
	вне ДГПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год

**Отчет о вводах/ выводах объектов
за 4 квартал 2015 г. по ООО "Электротеплосеть"(представляется ежеквартально)**



Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"

А.Б. Сурдин

(подпись)
« 12 » февраля 20 16 года

М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 8 п. Зубова Поляна, ул. Белинского	-	-	-	0,8 км	0,8 км	-	-	-	0,8 км	0,8 км										
2.	Приобретение бурильно-крановой машины	-	-	1 шт.	-	1 шт.	-	-	1 шт.	-	1 шт.										
3.	Приобретение автомашины Renault Duster	-	-	-	1 шт.	1 шт.	-	-	-	1 шт.	1 шт.										
4.	Строительство ТП-250 кВА п. Явас, ул. Строительная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

