

**Общество с ограниченной ответственностью
"Электротеплосеть"**

431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70а. ИНН 1308082103,
КПП 130801001 р/с 40702810339190100183 в отделении №8589 Сбербанка России г. Саранск
БИК 048952615, к/с 30101810100000000615


Исх. № 27
от «26» января 2017 г.

**Министерство энергетики
и тарифной политики
Республики Мордовия**

ООО «Электротеплосеть» направляет Отчет за 4 квартал 2016 года и отчет за 2016 год об исполнении инвестиционной программы ООО «Электротеплосеть» на 2015-2019 годы, об исполнении основных этапов работ, об источниках финансирования, о вводах/выводах объектов, о техническом состоянии объектов и показателях финансовой отчетности по формам, утвержденным Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 114 от 24 марта 2010 г.

Приложение: Формы на 8-ми листах.

Генеральный директор



А.Б. Сурдин

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 4 квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)

Утверждаю
А.Б. Сурдин
(подпись)
20 17 года

М. П.



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]												Остаток финансирования по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений	
			всего	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД	уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД			
				план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт									
	ВСЕГО,	5,015	3,9380	3,4461	0,1000	0,1729	0,7290	0,9065	0,6970	2,2280	2,4120	2,1387	1,7670	0,9355	0,4919	12,5	-0,4919			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																			
1.1.	Электрические сети																			
1	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	4,269	3,1920	2,2419	0,0000	0,0000	0,4700	0,7523	0,4700	0,0000	2,2520	1,4896	0,0000	0,0000	0,9501	42,4	-0,9501		Недостаток денежных средств для финансирования	
2.	Новое строительство																			
2.1.	Подстанции																			
1	Строительство ТП-160 кВА п. Явас ул. Октябрьская	0,578	0,5780	0,9761	0,1000	0,0990	0,1590	0,0000	0,1590	0,2280	0,1600	0,6491	0,9355	0,9355	-0,3981		0,3981			
2	Строительство ТП-250 кВА п. Явас ул. Строительная	0,168	0,1680	0,2281	0,0000	0,0739	0,1000	0,1542	0,0680	0,0000	0,0000	0,0000	0,8315	0,0000	-0,0601		0,0601			

* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году за 4 квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть"




Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
(подпись)
20 17 года
января М. П.

№№	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб. *			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.			Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.			Генерирующие объекты			Технические характеристики созданных объектов			Иные объекты							
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	тепловая мощность, МВт	генерирующая мощность, МВт	год ввода в эксплуатацию	год ввода в эксплуатацию	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.		Нормативный срок службы, лет	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	процентная		
	ВСЕГО:	3,938				3,4461	0,2660	0,8266	2,1308	0,2227	3,4461	0,2660	0,8266	2,1308	0,2227												
1	Техническое перевооружение и реконструкция																										
1.1.	Электрические сети																										
1	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	3,192				2,2419	-	0,6274	1,6031	0,0114	2,2419	-	0,6274	1,6031	0,0114												
2.	Новое строительство																										
2.1.	Подстанции																										
1	Строительство ТП-160 кВА п. Явас ул. Октябрьская	0,578				0,9761	0,2660	0,1168	0,4739	0,1194	0,9761	0,2660	0,1168	0,4739	0,1194												
1	Строительство ТП-250 кВА п. Явас ул. Строительная	0,168				0,2281	-	0,0824	0,0538	0,0919	0,2281	-	0,0824	0,0538	0,0919												
	Справочно:																										
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																										

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозную цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей за 4 квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)



Утверждено
"Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
(подпись)
20 17 года
января М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)												Причины отклонений
		ВСЕГО		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.				
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	3,9380	3,4461	0,1000	0,1729	0,7290	0,9065	0,6970	0,2280	2,4120	2,1387			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе													
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	3,3370	2,9543	0,0850	0,1578	0,6180	0,7710	0,5900	0,2025	2,0440	1,8230			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,3370	2,9543	0,0850	0,1578	0,6180	0,7710	0,5900	0,2025	2,0440	1,8230			
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС	0,6010	0,4918	0,0150	0,0151	0,1110	0,1355	0,1070	0,0255	0,3680	0,3157			
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4.1.	в т. ч. средства допэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования	3,9380	3,4461	0,1000	0,1729	0,7290	0,9065	0,6970	0,2280	2,4120	2,1387			
	для ОГК/ПТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 2016 год по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежегодно)**



Утверждено
Государственный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
20 16 года
января М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования		Освоено (закрыты актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	млн. рублей	%	Отклонение***		Причины отклонений
			план**	факт***						в том числе за счет уточнения стоимости по результатам закупок утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок	
	ВСЕГО,	5,0150	3,9380	3,4461	3,4461	0,9355	-0,4919	-0,4919	12,5			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция											
1.1.	Электрические сети											
1	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	4,2690	3,1920	2,2419	2,2419	-	-0,9501	-0,9501	42,4			Недостаток денежных средств для финансирования
2.	Новое строительство											
2.1.	Подстанции											
1	Строительство ТП-160 кВА п. Явас ул. Октябрьская	0,5780	0,5780	0,9761	0,9761	0,9355	0,3981	0,3981	0,3981			
1	Строительство ТП-250 кВА п. Явас ул. Строительная	0,1680	0,1680	0,2281	0,2281	-	0,0601	0,0601				

* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ,
за 2016 год по ООО "Электротеплосеть" млн. рублей
(представляется ежегодно)**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
(подпись)
25 » января 20 17 года
М. П.



№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 год		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	3,9380	3,4461	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:			
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе			
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	3,3370	2,9543	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,3370	2,9543	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	0,6010	0,4918	
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т. ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:			
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	3,9380	3,4461	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

**Отчет о вводах/выводах объектов
за 2016 год по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежегодно)**



Утверждено
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
25 января 2017 года

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план* МВт, Гкал/час, км, МВа	факт МВт, Гкал/час, км, МВа	план* МВт, Гкал/час, км, МВа	факт МВт, Гкал/час, км, МВа
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство ТП-160 кВА п. Явас, ул. Октябрьская	0,160 МВа	0,160 МВа	-	-
2.	Строительство ТП-250 кВА п. Явас, ул. Строительная	0,250 МВа	0,250 МВа	-	-

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.