

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

Утверждаю

Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

А.Б. Сурдин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М. П.

**О Т Ч Ё Т**

по ООО "Электротеплосеть"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)  
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за 2 квартал 2016 г.

за \_\_\_\_\_ год

« 29 » \_\_\_\_\_ июля 2016 г.  
(дата составления)

в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup> Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  
№ 176 от 30 декабря 2015 года "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2016 год"

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях  
в инвестиционную программу Приказ № 43 от 15.08.2014 г. "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Электротеплосеть" на 2015-2019 годы",

Приказ № 81 от 30.09.2015 г. "Об утверждении изменений в Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 15 августа 2014 года  
№ 43 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Электротеплосеть" на 2015-2019 годы"

Таблица 1

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн руб. без НДС	из них за счет:			
								план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО,					7,0065	5,9098	3,8906	0,9288	2,9618	-2,9618				
1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	2015 г.-2018 г.	2018 г.	-	62%	3,515	3,009	1,0203	0,6375	0,3828	-0,3828				
2.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна	2016 г.	4 квартал 2016 г.	-	0%	0,8381	0,8381	0,8381	0,0	0,8381	-0,8381				В утвержденной ИП реализация данного проекта запланирована на 2016 год. При корректировке ИП на 2016 г. реализация данного проекта перенесена на 2017 год.
3.	Приобретение техники для расчистки линий электропередач	2016 г.	4 квартал 2016 г.	-	0%	1,5424	1,5424	1,5424	0,0	1,5424	-1,5424				
4.	Строительство ТП-160 кВА п. Явас, ул. Октябрьская	2016 г.	4 квартал 2016 г.	-	17%	0,4898	0,4898	0,4898	0,0840	0,4058	-0,4058				
5.	Строительство ТП-250 кВА п. Явас, ул. Строительная	2016 г.	-	-	100%	0,6212	0,0305	0,0	0,2073	-0,2073	0,2073				В утвержденной ИП строительство данного объекта планировалось завершить в 2015 году. При корректировке ИП на 2015 г. завершение строительства объекта было перенесено на 2016 г., что учтено при корректировке ИП на 2016 г.

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	В С Е Г О,	3,8906	0,9288	2,9618	76,1%	
А.	Собственные средства, в т. ч.:	3,8906	0,9288	2,9618	76,1%	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:					
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:					
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:					
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления	3,8906	0,9288	2,9618	76,1%	
А.3.	Прочие собственные средства					
А.3.1.	Наименование источника					
...						
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1.	Наименование источника					
...						
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>					
Е.	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>					

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.